

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA OBJEKTECH VHZ K 31.03.2025

22.02 Obnova příváděcích vodovodních řádů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 03 - Stavba

SO 03 Příváděcí vodovodní řad řeší obnovu stávajícího vodovodního přívaděče DN 400, v úseku od stávajícího vodojemu Velké Losiny až po vodojem Petrov v celkové délce 4348,0 metrů. Pro obnovu přívaděče bude použita bezvýkopová technologie (BVT) předdeformovaného potrubí (technologie close-fit – těsně přiléhavého potrubí). Po dobu stavby bude nutné zhotovit provizorní vodovod, který je řešen samostatným objektem SO 03. Akce bude navazovat na předchozí stavební objekt „22.01 - Obnova příváděcích vodovodních řádů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 - Stavba“.

Smluvní termín realizace: 02.07.2024 – do 470 dní ode dne převzetí staveniště

Identifikace zhotovitele: WOMBAT, s. r. o., se sídlem Březínova 759/23, 616 00 Brno

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Ing. Petr Holeš, jednatel, tel.: 602 767 922, e-mail: petrholes@wombat.cz; ve věcech technických Ing. Petr Holeš ml., stavbyvedoucí, tel.: 723 442 611, e-mail: p.holes@wombat.cz

Kontakt na autorský dozor stavby: Voding Hranice, spol. s r. o., Ing. Robert Roh, technický ředitel, tel.: 608 101 525, e-mail: robert.roh@voding.cz; Ing. Jakub Mach, projektant vodohospodářských staveb, tel.: 581 675 231, e-mail: jakub.mach@voding.cz

Kontakt na TDI: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Martin Wywiał, tel.: 602 141 367, e-mail: martin@wywial.cz; Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05, tel.: 605 264 176, e-mail: dufek@vrv.cz

Kontakt na koordinátora BOZP: IREA, s. r. o., Ing. Stanislav Loupanec, tel.: 602 166 235, e-mail: loupanec@irea.cz a Ing. Zdeněk Stojaník, tel.: 604 788 626, e-mail: stojanik@irea.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

22.14 ČOV Zábřeh – VN2 a další technologie

Jedná o strojně-technologickou demontáž a montáž provozního strojního zahuštění přebytečného kalu, kalové čerpárny a vrchlíku vyhnívací nádrže VN2, na které navazují elektrotechnologické a stavební práce. Tyto práce jsou spojeny s napojením potrubí, demolicí původních strojních základů a vrchlíku VN2 a vybudováním nových základů pod strojní zařízení a montáž vrchlíku nádrže VN2. Dále se jedná o demontáž stávajících rekuperačních výměníků umístěných ve strojovně VN.

Smluvní termín realizace: 06.09.2024 – 20.08.2025

Identifikace zhotovitele: PROFISTAV Litomyšl, a. s., se sídlem Cerekvice nad Loučnou 223, 569 53 Cerekvice nad Loučnou; subdodavatelem bude společnost K&K TECHNOLOGY, a. s., se sídlem Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva; ve věcech technických Ing. Jaroslav Tměj, stavbyvedoucí, Ing. Petr Smysl, výrobní ředitel, tel.: 461 612 050, e-mail: profistav@profistav.cz, Jan Dvořáček, tel.: 773 525 499, e-mail: dvoracek@profistav.cz

Kontakt na koordinátora BOZP: IREA, s. r. o., Ing. Stanislav Loupanec, tel.: 602 166 235, e-mail: loupanec@irea.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

24.07 ČOV Mohelnice – obnova kalových polí – stavba

Přestavba stávajících ploch, které jsou využívány pro uskladnění kalů na zpevněnou plochu s jednotlivými kójemi pro uskladnění kalů a dalších stavebních materiálů. Stavba se skládá ze tří základních částí – asfaltové plochy pro příjezd ke skladovací ploše, betonová skladovací plocha a kóje pro uskladnění stavebního materiálu a kalů, které jsou navrženy z betonových prefabrikátů.

Smluvní termín realizace: 4.11.2024 – 30.05.2025

Identifikace zhotovitele: EKOZIS, spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kontakt na zástupce zhotovitele: Jiří Vaňourek, stavbyvedoucí, tel.: 602 766 401, e-mail: vanourek@ekozis.cz a Ing. Roman Šesták, stavbyvedoucí, tel.: 602 794 618, e-mail: sestak@ekozis.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Martin Minář, tel. 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

24.26 ČOV Šumperk – stavební úprava střechy odvodnění kalu – stavba

Jedná se o budovu mechanického odvodnění kalu na čistírně odpadních vod Šumperk. V rámci této akce je nutno provést úpravy krovu, výměnu krytiny, montáž hromosvodového vedení včetně souvisejících prací jako např. lešení, likvidace materiálu, apod.

Smluvní termín realizace: 31.03.2025 – 30.06.2025

Identifikace zhotovitele: PROFISTAV Litomyšl, a. s., se sídlem Cerekvice nad Loučnou 223, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech technických Jan Dvořáček, tel.: 773 525 499, e-mail: dvoracek@profistav.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

22.04 Stavební úprava vodovodu a kanalizace Nerudova, Šumperk – stavba

Předmětem stavební úpravy vodovodu je výměna potrubí 2 vodovodních řadů V1 a V2 na ul. Nerudova v Šumperku. Řady budou vybudovány z potrubí z tvárné litiny DN 100 o celkové délce 456,91 m. Předmětem stavební úpravy kanalizace je výměna potrubí 2 kanalizačních stok A a B na ul. Nerudova v Šumperku. Výměna potrubí bude provedena v původních trasách z kameniny DN 300, 400 a 500 o celkové délce 438,31m, kdy bude potrubí ukládáno do otevřeného výkopu. Realizačně bude provedeno ve 2 etapách. 1. etapa zahrnuje vodovodní řad V1 a kanalizační stoku A. Druhá etapa je vodovodní řad V2 a kanalizační stoka B.

Smluvní termín realizace: 26.03.2025 – 15.12.2025

Identifikace zhotovitele: EKOZIS, spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kontakt na zástupce zhotovitele: Jiří Vaňourek, stavbyvedoucí, tel.: 602 766 401, e-mail: vanourek@ekozis.cz a Marek Pelikán, stavbyvedoucí, tel.: 602 737 958, e-mail: pelikan@ekozis.cz

Kontakt na koordinátora BOZP: IREA, s. r. o., Ing. Zdeněk Stojaník, tel.: 604 788 626, e-mail: stojanik@irea.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Martin Minář, tel. 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

24.17 Stavební úprava vodovodu Podzámecká – stavba

Předmětem stavební úpravy je výměna potrubí vodovodního řadu V1 v Rudě nad Moravou na ul. Podzámecká. Stávající potrubí z šedé litiny bude vyměněno za potrubí z PE 100 RC SDR 11 d 90 v celkové délce 141,89 m. Potrubí bude vyměněno v původní trase a niveletě bude ukládáno do otevřeného výkopu.

Smluvní termín realizace: 28.03.2025 – 14.07.2025

Identifikace zhotovitele: AVJ-STAVBY, s. r. o., Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Andrej Peňák, jednatel, tel.: 605 304 704, e-mail: a.penak@avj-stavby.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

POVODNĚ 2024

24.27 Loučná nad Desnou

Jedná se o zajištění havarijního stavu přechodu vodovodního přívaděče Kouty – Šumperk v 4,040 km přes řeku Desná – podepření chráničky s vodovodem po tržení břehu a původního podpěrného pilíře způsobené povodní.

Smluvní termín realizace: 9.12.2024 – 30.05.2025

Identifikace zhotovitele: JR Stavby CZ, s. r. o., se sídlem Hybešova 200/6, 772 00 Olomouc

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Petr Haničinec, tel.: 724 616 401, e-mail: hanicinec@jrstavby.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

OBNOVUJÍCÍ OPRAVY NA MAJETKU VHZ:

Stavební práce budou zahájeny v roce 2025 dle klimatických podmínek.